



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου

(Δράση F.2 - Παρακολούθηση Έργου)

Ανδρέου Μ. & Καδής Κ.

Λευκωσία

Νοέμβριος 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς



Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

LIFE12 NAT/CY/000758



Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+

Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε από τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, στο πλαίσιο του έργου LIFE12 NAT/CY/000758 με τίτλο «Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+.

The present report has been prepared by the Nature Conservation Unit of the Frederick University, within the framework of the project LIFE12 NAT/CY/000758 entitled '*Improving the conservation status of the priority habitat types *1520 and *5220 at the Rizoelia National Forest Park*'. The Project is co-funded by the European Commission in the framework of the project LIFE+.

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:

Ανδρέου Μ. και Καδής Κ. 2013. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου LIFE-RIZOELIA – Δράση F.2. Πανεπιστήμιο Frederick. Λευκωσία.

This document may be cited as follows:

Andreou M. and Kadis K. 2013. Project LIFE-RIZOELIA Monitoring Protocol – Action F.2. Frederick University. Nicosia.



Project Monitoring Protocol – Action F.2

ENGLISH SUMMARY

Action F.2 of the project **LIFE-RIZOELIA: Improving the conservation status of the priority habitat types *1520 and *5220 at the Rizoelia National Forest Park** (LIFE12 NAT/CY/000758) focuses on the effective and continuous monitoring of the project implementation. The **Project Monitoring Protocol** elaborated within the framework of this action. The Protocol includes the methodology for monitoring the project's actions and presents:

- The monitoring indicators of the project, as these have been defined in the project proposal,
- The project Action, which is related to each Indicator,
- The deliverable/s that is/are relevant to each Indicator,
- The beneficiary that is responsible for monitoring each Indicator,
- The sources of information used for monitoring each Indicator,
- Progress checks that address if the required levels/values for each Indicator have been reached,
- The target numbers (where applicable) for the required values of each Indicator,
- The deadline for achieving the necessary values for each Indicator,
- The evaluation date of each Indicator by the Project Management Team and
- Divergences from the required values, as these had been initially set; justification for these divergences and proposed changes.

The Project Management Team is responsible for the overall monitoring of the project. The Team consists of:

- Mr. Takis Tsintides - Project Management Team Leader (Department of Forests, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment),
- Dr. Marios Andreou - Project Manager (Frederick University),
- Dr. Ioannis Vogiatzakis - Scientific Coordinator (Open University Cyprus),
- Mr. Alexis Onoufriou - Project Accountant (Frederick University).

The Project Manager will evaluate the Project Monitoring Protocol in a regular basis and may suggest any changes to the Project Management Team in order to achieve the desired outcomes.

The present Monitoring Protocol was discussed and approved by all project partners.



Η Δράση F2 του έργου **LIFE-RIZOELIA: Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς** (LIFE12 NAT/CY/000758) στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση του εν λόγω έργου, στην εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου και στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ετοιμάστηκε το **Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου**. Το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης περιλαμβάνει τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

- Τους δείκτες παρακολούθησης, όπως αυτοί είχαν προσδιοριστεί στην πρόταση του έργου,
- Τη/τις δράση/εις του έργου με την/τις οποίες σχετίζεται ο κάθε δείκτης,
- Το/α παραδοτέο/α που σχετίζεται/ονται με τον κάθε δείκτη,
- Τον φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του κάθε δείκτη,
- Τις πηγές των πληροφοριών που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του κάθε δείκτη,
- Τα σημεία ελέγχου για την επίτευξη των επιθυμητών τιμών για κάθε δείκτη,
- Τους αριθμούς στόχους (όπου εφαρμόζεται) για τις επιθυμητές τιμές του κάθε δείκτη,
- Το χρονικό πλαίσιο της επίτευξης των επιθυμητών τιμών του κάθε δείκτη,
- Τις ημερομηνίες αξιολόγησης του κάθε δείκτη από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου και
- Αποκλείσεις από τις επιθυμητές τιμές, όπως τέθηκαν αρχικά, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές.

Η παρακολούθηση του έργου και ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής υλοποίησης των παραδοτέων του θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου αποτελείται από τους:

- κ. Τάκη Τσιντίδη - Επικεφαλής Ομάδας Διαχείρισης Έργου (Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος),
- Δρ. Μάριο Ανδρέου - Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου (Πανεπιστήμιο Frederick),
- Δρ. Ιωάννη Βογιατζάκη - Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και
- κ. Αλέξη Ονουφρίου - Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης Έργου (Πανεπιστήμιο Frederick).

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου θα αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου και δύναται να εισηγείται προς την Ομάδα Διαχείρισης Έργου οποιοσδήποτε αλλαγές για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Το παρόν Πρωτόκολλο Παρακολούθησης έχει συζητηθεί και εγκριθεί από όλους του φορείς του έργου.

Συντομογραφίες

ΤΔ: Τμήμα Δασών

ΠΦ: Πανεπιστήμιο Frederick

ΑΠΚ: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΠ: Τμήμα Περιβάλλοντος

ΕΥ: Επιστημονικός Υπεύθυνος

ΥΔΕ: Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου

ΕΕ: Επιστημονική Επιτροπή

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ**

| Δείκτης | Δράση/εις | Συναφές Παραδοτέο | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Σημεία ελέγχου Δείκτη | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Αξιολογητής | Αποκλείσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|--|-----------|--|-------------------|---|---|--|--|-------------|---|
| Ποιότητα απογραφής των υπό μελέτη οικοτόπων | A1 | Χάρτες που υποδεικνύουν την ακριβή εξάπλωση των υπό μελέτη οικοτόπων | ΤΔ | Πρόσφατες καταγραφές γυψόφυλλων ειδών που έγιναν από τους φορείς του έργου. Επί τόπου επισκέψεις - χαρτογράφηση | Παράδοση χαρτών με αναλυτική αποτύπωση της χαρτογράφησης των υπό μελέτη οικοτόπων | Ένας ψηφιακός χάρτης υψηλής ανάλυσης (1:500) με πλήρη αποτύπωση της εξάπλωσης των υπό μελέτη οικοτόπων | 30/06/2014 | ΥΔΕ | |
| Έγκριση Διαχειριστικών Σχεδίων | A4 | Διαχειριστικά σχέδια | ΤΔ | Παραδοτέα Δράσεων A1, A2, A3 | Υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους των Διαχειριστικών Σχεδίων | Δύο εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές Διαχειριστικά Σχέδια | 31/10/2014 | ΤΔ, ΤΠ, ΕΕ | |
| Έγκριση Σχεδίων Παρακολούθησης | A3 | Σχέδια Παρακολούθησης | ΠΦ | Παραδοτέα Δράσεων A1, A2 | Υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους των Σχεδίων Παρακολούθησης | Δύο εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές Σχέδια Παρακολούθησης | 31/10/2014 | ΕΥ, ΤΔ, ΤΠ | |
| Επίπεδο προετοιμασίας για την ορθή εφαρμογή των Δράσεων Διατήρησης | A2 | Έκθεση για τη σύνθεση και δομή του τύπου οικοτόπου *1520 | ΠΦ | Επί τόπου επισκέψεις και δειγματοληψίες | Ετοιμασία έκθεσης | Μία έκθεση για τη σύνθεση και δομή του τύπου οικοτόπου *1520 | 30/06/2014 | ΕΥ, ΥΔΕ | |
| | A5 | Σχέδια Δράσης για τους υπό μελέτη τύπους οικοτόπου | ΠΦ | Παραδοτέα Δράσεων A1, A2, A3, A4. Βιβλιογραφία | Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης | Δύο Σχέδια Δράσης (ένα για κάθε υπό μελέτη τύπο οικοτόπου) | 31/10/2014 | ΕΥ, ΥΔΕ | |
| | A5 | Μελέτη Σκοπιμότητας | ΑΠΚ | Παραδοτέα Δράσεων A1, A2, A3, A4. | Ετοιμασία Μελέτης Σκοπιμότητας | Μία Μελέτη Σκοπιμότητας | 31/10/2014 | ΕΥ, ΥΔΕ | |



| Δείκτης | Δράση/εις | Συναφές Παραδοτέο | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Σημεία ελέγχου Δείκτη | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Αξιολογητής | Αποκλείσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|---|-----------|-------------------|-------------------|---|---|--|--|-------------|---|
| | | | | Βιβλιογραφία | | | | | |
| Αποτελεσματική διατήρηση και ενίσχυση των οικοτόπων *1520 και *5220 | Γ1 | Δεν Εφαρμόζεται | ΤΔ | Παραδοτέα Δράσεων Α1 - Α5 | Σήμανση και επιλεκτική περίφραξη του οικοτόπου *1520 | Ήπιας μορφής περίφραξη 2 περίπου Km. Εγκατάσταση 80 περίπου σημάτων | 31/05/2015 | ΕΥ, ΥΔΕ | |
| | Γ2 | Δεν Εφαρμόζεται | ΤΔ | Παραδοτέα Δράσεων Α1 - Α5 και αποτελέσματα Δράσης Γ1 | Μείωση ανταγωνιστικής βλάστησης στους υπό μελέτη τύπους οικοτόπου | Αφαίρεση ανταγωνιστικής βλάστησης σε τουλάχιστον 0,4 ha Έλεγχος βαθμού επιτυχίας (π.χ. αναγέννηση ακακίας) | 20/12/2016 | ΕΥ, ΥΔΕ | |
| | Γ3 | Δεν Εφαρμόζεται | ΤΔ | Παραδοτέα Δράσεων Α1 - Α5 και αποτελέσματα Δράσης Γ1 – Γ2 | Αποκατάσταση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου | Φύτευση 1000 <i>Zyziphus lotus</i> , 60 <i>Asparagus stipularis</i> , 60 <i>Phagnalon rupestre</i> , 60 <i>Coridothymus capitatus</i> and 60 <i>Noaea mucronata</i> . Διασπορά τουλάχιστον 6000 σπερμάτων των ειδών <i>Gypsophila linearifolia</i> , <i>Herniaria hemistemon</i> και <i>Campanula fastigiata</i> | 28/02/2017 | ΕΥ, ΥΔΕ | |



| Δείκτης | Δράση/εις | Συναφές Παραδοτέο | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Σημεία ελέγχου Δείκτη | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Αξιολογητής | Αποκλείσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|---------|-----------|---|-------------------|--|---|---|--|-------------|---|
| | Γ4 | Δεν Εφαρμόζεται | ΤΔ | Παραδοτέα Δράσεων Α1 – Α5 και αποτελέσματα Δράσης Γ1 – Γ3 | Προστασία των υπό μελέτη οικοτόπων από πυρκαγιές | Έλεγχος βλάστησης σε έκταση 20.000 m ² κάθε έτος (2 έτη). Περιορισμός-έλεγχος της διακίνησης αυτοκινήτων και επισκεπτών σε απόσταση ενός χιλιομέτρου | 28/02/2017 | ΕΥ, ΥΔΕ | |
| | Γ5 | Δεν Εφαρμόζεται | ΠΦ | Παραδοτέα Δράσεων Α1, Α2 | Συλλογή σπερμάτων των χαρακτηριστικών και συνοδών ειδών των τύπων οικοτόπου *1520 και *5220. Ετοιμασία πρωτοκόλλων φύτρωσης, ανάπτυξης και εγκατάστασης. | Παραγωγή φυταρίων: 2500 <i>Zyziphus lotus</i> , 350 για τα είδη <i>Asparagus stipularis</i> , <i>Phagnalon rupestre</i> , <i>Coridothymus caritatus</i> , <i>Noaea mucronata</i> και για τα συνοδά είδη του *1520 που θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της Δράσης Α2 | 28/02/2017 | ΕΥ, ΥΔΕ | |
| | Γ6 | Έκθεση για τα αποτελέσματα της επαναδημιουργίας του οικοτόπου *5220 | ΤΔ | Παραδοτέα Δράσεων Α1, Α5, αποτελέσματα Δράσης Γ5, Βιβλιογραφία | Επαναδημιουργία οικοτόπου *5220 σε έκταση 2 ha | Φύτευση 1500 <i>Zyziphus lotus</i> , 250 <i>Asparagus stipularis</i> , 250 <i>Phagnalon rupestre</i> , 250 <i>Coridothymus</i> | 28/02/2017 | ΕΥ, ΥΔΕ | |



| Δείκτης | Δράση/εις | Συναφές Παραδοτέο | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Σημεία ελέγχου Δείκτη | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Αξιολογητής | Αποκλείσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|--|-----------|------------------------|-------------------|---|--|---|--|-------------|---|
| | | | | | | <i>capitatus</i> and 250 <i>Nosea mucronata</i> . | | | |
| Συλλογές σπερμάτων και ανάπτυξη φυτών | Γ5 | Δεν Εφαρμόζεται | ΠΦ | Πρωτόκολλο για τη φύτευση, ανάπτυξη και φύτευση (Παραδοτέο Δράσης Γ5) | Αριθμός φυταρίων που θα παραχθούν | 2500 φυτάρια <i>Zyziphus lotus</i> και 350 φυτάρια για κάθε συνοδό είδος (μη μονοετές) | 28/02/2017 | ΥΔΕ | |
| Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του έργου | Ε2 | Δημιουργία ιστοσελίδας | ΤΔ | Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του προγράμματος LIFE: Designing a LIFE Project Website (a contractor's application) | Στοιχεία σε σχέση με τις επισκέψεις ατόμων στην ιστοσελίδα του έργου | 50 επισκέψεις/μήνα | Κάθε μήνα από τον Φεβρουάριο του 2014 μέχρι το τέλος του έργου | ΥΔΕ | |
| Έγκριση του σχεδίου παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του έργου | Στ6 | Έκθεση | ΤΔ | - | Ετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του έργου | Σχέδιο παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του έργου στα Ελληνικά και Αγγλικά, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή | 28/02/2017 | ΕΥ, ΤΔ | |
| Αριθμός αποδεκτών ενημερωτικού υλικού | Ε1 | Ενημερωτικά φυλλάδια | ΠΦ | Παραδοτέα Δράσεων Α1-Α5 και Γ1-Γ6 | Ετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων | Διανομή Ενημερωτικών φυλλαδίων (2000 στην Ελληνική, και 2000 στην Αγγλική γλώσσα) | 31/01/2015 | ΥΔΕ | |
| | Ε1 | Ενημερωτικά | ΠΦ | Παραδοτέα | Ετοιμασία ενημερωτικών | | 30/09/2014 | ΥΔΕ | |



| Δείκτης | Δράση/εις | Συναφές Παραδοτέο | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Σημεία ελέγχου Δείκτη | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Αξιολογητής | Αποκλείσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|--|-----------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------|---|
| | | δελτία | | Δράσεων Α1-Α5 και Γ1-Γ6 | δελτίων | Διανομή 3 ενημερωτικών δελτίων x 1000 αντίτυπα | 30/09/2015 30/09/2016 | | |
| | Ε2 | Καπέλα, στυλό | ΠΦ | - | Ετοιμασία προωθητικού – διαφημιστικού υλικού (καπέλα, στυλό) | Διανομή 3000 καπέλων και 3000 στυλό | 30/06/2014 | ΥΔΕ | |
| Αριθμός παρουσιάσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης | Ε1 | 3 δελτία τύπου 3 άρθρα σε εφημερίδα/περιοδικά | ΠΦ | Παραδοτέα Δράσεων Α1-Α5 και Γ1-Γ6 | Παρουσιάσεις του έργου στα ΜΜΕ | Έξι συνολικά παρουσιάσεις | Δελτία Τύπου 30/11/2013 30/11/2014 30/11/2015 Άρθρα 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 | ΥΔΕ | |
| Επιπτώσεις της ενημερωτικής εκστρατείας στις τοπικές κοινότητες. Επίπεδο συμμετοχής και ευαισθητοποίησης | Ε1 | Δύο εκθέσεις (1 για κάθε συνάντηση) | ΠΦ | Παραδοτέα Δράσεων Α1-Α5 και Γ1-Γ6 | Παρουσία κατοίκων των περιοχών στις ενημερωτικές συναντήσεις για το έργο. Ελεγχόμενη συμμετοχή τοπικών συνόλων/κατοίκων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διατήρηση των υπό μελέτη ειδών | 30 άτομα ανά συνάντηση | 31/05/2014 31/03/2016 | ΥΔΕ | |
| | Δ2 | Μελέτη για τις επιπτώσεις του έργου στην τοπική οικονομία και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες | ΑΠΚ | Επί τόπου επισκέψεις, ερωτηματολόγια, Παραδοτέα Δράσης Ε1, Βιβλιογραφία | Επισκέψεις σχολίων στην περιοχή μελέτης, συμμετοχή κατοίκων στις τοπικές συναντήσεις και στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων | - | 28/02/2017 | ΕΥ, ΥΔΕ | |
| Επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού | Ε4 | Δημιουργία 200 αντιτύπων της Εκλαϊκευμένης Αναφοράς | ΑΠΚ | Όλα τα παραδοτέα του Έργου | Ετοιμασία της Εκλαϊκευμένης Αναφοράς | Εκλαϊκευμένη Αναφορά σε έντυπη (200 αντίτυπα) και | 20/02/2017 | ΥΔΕ | |



| Δείκτης | Δράση/εις | Συναφές Παραδοτέο | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Σημεία ελέγχου Δείκτη | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Αξιολογητής | Αποκλείσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|---|-----------|--|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------|---|
| | | | | | | ηλεκτρονική μορφή | | | |
| | E1 | Εγκατάσταση τεσσάρων ενημερωτικών πινακίδων | ΠΦ, ΤΔ | Παραδοτέα Δράσεων Α1-Α5 και Γ1-Γ6 | Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων | Τέσσερις ενημερωτικές πινακίδες | 30/09/2014 | ΥΔΕ | |
| | E1 | Εγκατάσταση τεσσάρων πινακίδων πληροφόρησης | ΠΦ, ΤΔ | Παραδοτέα Δράσεων Α1-Α5 και Γ1-Γ6 | Σχεδιασμός και εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης | Τέσσερις πινακίδες πληροφόρησης | 31/05/2015 | ΥΔΕ | |
| Διάχυση αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα | E3 | Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια | ΑΠΚ | Παραδοτέα Δράσεων Α1-Α5 και Γ1-Γ6 | Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις, Περιλήψεις σε τόμους πρακτικών ή βιβλία περιλήψεων | Τέσσερις συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, Τέσσερες προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις, Τέσσερις περιλήψεις σε τόμους πρακτικών ή βιβλία περιλήψεων | 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 | ΥΔΕ | |
| Αποτελεσματική λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής | Στ3 | Πρακτικά συναντήσεων Επιστημονικής Επιτροπής | ΑΠΚ | - | Υλοποίηση των συναντήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής | Δύο Συναντήσεις | 31/03/2014 31/05/2016 | ΥΔΕ | |
| Αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Ενδιαφερομένων Φορέων | Στ4 | Πρακτικά συναντήσεων Επιτροπής Ενδιαφερομένων Φορέων | ΤΔ | - | Υλοποίηση των συναντήσεων της Επιτροπής Ενδιαφερομένων Φορέων | Τέσσερις Συναντήσεις | 31/01/2014 31/11/2014 31/11/2015 31/11/2016 | ΥΔΕ | |
| Βαθμός συναίνεσης που | Στ4 | Πρακτικά συναντήσεων | ΤΔ | - | Συμμετοχή στην Επιτροπή Ενδιαφερομένων Φορέων | Αριθμός συμμετεχόντων | 31/05/2014 31/11/2014 | ΥΔΕ | |



| Δείκτης | Δράση/εις | Συναφές Παραδοτέο | Υπεύθυνος Φορέας* | Πηγές πληροφοριών | Σημεία ελέγχου Δείκτη | Αριθμός (στόχος) | Χρονικό πλαίσιο (καταληκτική ημερομηνία) | Αξιολογητής | Αποκλείσεις, αιτιολόγηση, προτεινόμενες αλλαγές |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--|---|--|-------------|---|
| επιτεύχθηκε με τις ομάδες-στόχους | | Επιτροπής Ενδιαφερομένων Φορέων | | | | (αρμόδιες και τοπικές αρχές, ΜΚΟ κλπ.) | 31/11/2015 31/11/2016 | | |
| Δικτύωση με άλλα παρόμοια έργα | Στ5 | Έκθεση επίσκεψης μελών του έργου σε άλλα παρόμοια έργα | ΑΠΚ | - | Δύο επισκέψεις σε παρόμοια έργα | Μία Έκθεση για τις επισκέψεις σε δύο έργα | 15/11/2014 | ΥΔΕ | |
| | Στ5 | Πρακτικά συνάντησης εμπειρογνομόνων | ΑΠΚ | - | Οργάνωση συνάντησης εμπειρογνομόνων | 30 Συμμετέχοντες & Πρακτικά συνάντησης | 31/10/2014 | ΥΔΕ | |
| Επιτυχία Τελικής Ημερίδας Έργου | Ε1 | Οργάνωση Τελικής Ημερίδας Έργου | ΤΔ | - | Αριθμός συμμετεχόντων στην Τελική Ημερίδα Έργου | 60 Συμμετέχοντες | 28/02/2017 | ΥΔΕ | |
| Έγκαιρη υλοποίηση του έργου | Στ1, Στ2 | Όλα | ΤΔ, ΠΦ | - | Έγκαιρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου (παραδοτέων και ορόσημων), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στο παρόν πρωτόκολλο | - | Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κάθε παραδοτέου | ΕΥ, ΥΔΕ | |